

**Informație cu privire la executarea Hotărârii Guvernului
nr. 247 din 21.03.2018**

În conformitate cu punctul 6 al Hotărârii Guvernului nr. 247/2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează despre gradul de utilizare a resurselor alocate pentru efectuarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale în anul 2018, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Moldova”.

Conform art. 3, lit. b) al Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289/2017, în anul 2018 au fost alocate mijloace financiare în sumă totală de 57029,1 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor lucrărilor de renovare a celor 6 instituții de învățământ, demarate încă din anul 2014 în temeiul Hotărârii Guvernului nr.859 din 08 octombrie 2014. Totodată, au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 800 mii lei pentru servicii de supraveghere de autor, supraveghere tehnică și verificare a proiectelor.

Astfel, ținem să comunicăm că, în perioada celor 9 luni de zile ale anului 2018 au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 24802,9 mii lei, ceea ce constituie 43,5% din totalul aprobat. Situația pentru fiecare instituție de învățământ se prezintă după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea instituției	Plan aprobat pentru 2018 mii lei	Executat și achitat mii lei	% executării în anul 2018	Nivelul fizic de executare la 30.09.2018 % de la începutul contractului
1.	LT „V. Pîrvan”, s. Gotești, r-l Cantemir	10976,8	1503,1	13,7	70,0
2.	LT „S. Lucaci”, or. Costești, r-l Râșcani	6754,0	1641,5	24,3	80,0
3.	LT „L. Blaga”, or. Iargara, r-l Leova	7641,9	3513,2	46,0	80,0
4.	LT „M. Manole”, s. Sălcuța, rl. Căușeni	10482,5	6880,0	65,6	90,0
5.	LT „M. Eminescu”, s. Sipoteni, rl. Călărași	14570,9	5688,9	39,0	70,0
6.	Gimnaziul „Alexandru cel Bun”, s. Vărzărești, r-l Nisporeni	6603,0	5576,2	84,5	80,0
	Total lucrări	57029,1	24802,9	43,5	
7	Servicii de supraveghere tehnică, control de autor de				

	proiecte și verificarea proiectelor	800,0	298,8	37,3	78,33
--	-------------------------------------	-------	-------	------	-------

Conform contractelor de achiziție, lucrările de renovare urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului 2018. Este important de menționat că în cazul tuturor instituțiilor de învățământ a fost necesară încheierea de contracte de achiziție a anumitor lucrări suplimentare constatate în procesul de reconstrucție, dar neprevăzute în proiectele inițiale.

Fără excepții și ca în majoritatea cazurilor proiectelor de investiții capitale, pe parcursul executării lucrărilor de renovare au fost identificate un șir de neconformități și neconcordanțe. În cele mai multe situații, sesizările au fost înaintate de către antreprenori după executarea lucrărilor de desfacere a tencuielilor la pereți, tavane, pardoseli, acoperișuri ș.a. Conform cadrului legal în vigoare, sesizările au fost transmise autorilor de proiecte pentru stabilirea modului de soluționare a neconformităților apărute în execuție. Relevăm că, executarea lucrărilor a devenit necesară din punct de vedere tehnic pentru finalizarea unor procese tehnologice la lucrările de finisare, aprovizionare cu apă și căldură a instituțiilor, de construire a rețelelor exterioare de apă, electrice, canalizare și de funcționare a stației de evacuare a apelor uzate ș.a.

Ținând cont de faptul că, procedurile de elaborare a soluțiilor tehnice, verificare repetată a modificărilor în documentația de proiect și deviz de către Serviciul de Stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor, respectiv de organizare a procedurilor de negociere privind achiziționarea lucrărilor suplimentare (inclusiv aprobarea de către Agenția Achiziții Publice) s-au desfășurat pe o perioadă suficient de îndelungată, timp în care nu a fost posibilă executarea unor lucrări din contractul inițial, termenele de execuție a lucrărilor în cazul tuturor contractelor au fost extinse până la sfârșitul anului 2018.